



HOTĂRÂREA NR.259

**privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul
cod SMIS 13144 "Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea"
și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 18 decembrie 2015, la care participă 19 consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în considerare Raportul nr.45373 din data de 14.12.2015, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune:

- aprobarea datei de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului "Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea", cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați ;

- aprobarea introducerii în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului "Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea" - contract de finanțare nr.2960/06.03.2012;

- aprobarea sumei estimate de 2.605.390 lei inclusiv TVA, necesară finalizării proiectului în termenul menționat mai sus, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016 ;

- definitivarea listei de investiții și aprobarea acesteia o dată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016 ;

- împuternicirea domnului viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării proiectului ;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare Urbană, a fost semnat, la data de 06.03.2012, Contractul de finanțare nr.2960 în vederea implementării proiectului "Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea"; conform prevederilor art.2, alin.(4) din contractul mai sus amintit, perioada de implementare a Proiectului a fost inițial de 14 luni, începând cu data de 07.03.2012, ulterior, prin acte adiționale, aceasta fiind prelungită până la data de 31.12.2015;

Ca urmare a dificultăților întâmpinate pe parcursul desfășurării procedurii de atribuire a contractului de lucrări ce urmau a fi executate în cadrul Proiectului susmenționat, acesta a fost semnat cu mare întârziere, respectiv în data de 11.09.2014, Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 25.09.2014, iar perioada de execuție a lucrărilor a fost de 8 luni de la data emiterii Ordinului, respectiv până la data de 24.05.2015 ;

Având în vedere faptul că inclusiv pe parcursul derulării contractului de lucrări, în execuția acestora au apărut o serie de dificultăți ce au condus la întârzierea finalizării lucrărilor și ținând seama de faptul că organizarea unei noi proceduri de achiziție pentru atribuirea lucrărilor rămase de executat, ar fi determinat o și mai mare întârziere în implementarea și finalizarea proiectului, perioada de execuție a lucrărilor a fost prelungită, prin acte adiționale, până la data de 15.12.2015, astfel că celelalte activități ce sunt

prevăzute a se realiza după finalizarea lucrărilor, respectiv dirigenția de șantier, publicitatea proiectului, auditul și asistența tehnică referitoare la efectuarea recepției lucrărilor, nu mai pot fi realizate integral până la data de 31.12.2015;

În conformitate cu prevederile *Instrucțiunii nr.144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia*, toate contractele cuprinse în „Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013”, vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor); în acest sens, pentru întocmirea actelor adiționale, beneficiarii vor prezenta hotărârile autorităților locale pentru aprobarea listei de investiții în care se regăsește contractul a cărui durată se prelungește, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al unității administrativ teritoriale;

În temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind 15 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 4 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă data de **30.06.2016** ca dată limită de finalizare a Proiectului "Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea", cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

Art.2. Se aprobă introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului "Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea" - contract de finanțare nr.2960/06.03.2012.

Art.3. Se aprobă suma estimată de **2.605.390 lei inclusiv TVA**, necesară finalizării Proiectului "Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea" în termenul stabilit la art.1, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul Proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016.

Art.4. Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

Art.5. Se împuternicește domnul viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării Proiectului "Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea".

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

- Direcției Dezvoltare Locală;
- Direcției Investiții și Achiziții Publice ;
- Direcției Economico – Financiare ;
- domnului viceprimar Eduard Vîrlan.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe MIHĂILESCU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 18 decembrie 2015